

Дефектная ведомость на ремонт кровли корпуса №1  
над «Авророй»,

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Устройство примыканий высотой более 600 мм -               | - 48п/м  |
| 2. Устройство парапетных сливов                               | - 24 п/м |
| 3. Демонтаж и монтаж парапетных сливов                        | - 24 мп. |
| 4. Демонтаж металлоконструкций                                | - 60кг   |
| 5. Замена оконных сливов на фонаре                            | -24м.п.  |
| 6. Устройство примыканий высотой до 600мм                     | - 24м.п. |
| 7. Промазка шва примыкания торца кровли и<br>фонаря мастикой. | -26м.п.  |

над "Лучом"

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Устройство кровли в торцах 6-го и 7-го фонарей в один слой - 288 м2<br>с примыканиями до 600мм | - 26м.п. |
| 2. Устройство примыканий высотой более 600мм  | - 30м.п. |

Дефектная ведомость  
на ремонт фасада Корпуса № 5.

1. Устройство наружных лесов высотой до 16 м. - 5108 м2
2. то же высотой от 16 до 32метров - 1265  
примечание часть работ п.- 1., 2. можно заменить на работу с люлек
3. Окраска стен ВЭ красками с подготовкой поверхности - 5 792  
в том числе синий цвет -885 м2 и серый цвет- 870 м2.
4. Устройство свесов и сливов - 12 м2.
5. Ремонт штукатурки стен отдельными местами - 193м2
6. Ремонт штукатурки оконных откосов - 8 м2.
7. Покраска оконных откосов - 139 м2
8. Окраска маслянными составами сивы, двери, лестницы -287 м2
9. Уборка мусора - 2 тн.
10. Вывозка мусора -2тн.

**Дефектная ведомость по ремонту мягкой кровли  
корпуса № 14 в 2021 году**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-5	Примечание
1	Устройство кровли из рулон. материалов в 2 слоя	м2	410	
2	Устройство примыканий с фартуками	п.м	14	
3	Устройство примыканий фундамента оборудования	шт/м2	5/12	
4	Демонтаж парапетных сливов b = 0,4м δ = 0,55мм с последующей их установкой на место (при устройстве примыканий) без стоимости стали	п.м	20-	
5	Огрунтовка основания	м2	20	
6	Вывоз мусора	тн	0,2	

Используемый кровельный материал- на основе стеклоткани (бикрост).

**Дефектная ведомость по ремонту кровли К-№ 3.1**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1.	Устройство мягкой кровли из "Бикроста"	м2	320,00	
2.	Устойство примыканий высотой более 600мм	м.п.	64,00	
3.	Устройство примыканий фундамента 600ммх800мм	м2	2.00	
4.	Устройство примыкания водоприемной воронки	шт/м2	1/1	
5.				



### План работ по ремонту кровли ГРП

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж метеллоконструкций	кг	24,00	
2	Расчистка кровли	м2	21,00	
3.	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя	м2	21,00	
4.	Устройство примыканий выотой до 600мм без фартуков.	м.п.	11,00	
5.	Смена сливов из листовой стали	м.п.	9,6	
6.	Вывозка мусора	кг	80,00	

### Дефектная ведомость К-№8

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Пр
1	Устройство кровли из рулонных материалов в 2 слоя.	м2	312,00	
2	Устройство примыканий в 2 слоя выс. более 600мм.	мп	50,00	
3	Демонтаж парапетных сливов с последующим монтажом	м.п.	26,00	
4				
5				

### Дефектная ведомость на ремонт кровли корпуса №2

1. Уст-во примыканий в 2 слоя к стене у фонарей с заделкой метал.планкой высотой более 600мм — 36м.п.
2. Устройство примыканий у воздуховодов шт/м2 7/11м2
3. Уст - во кровли в 2 слоя -163м2.
4. Устройство кровли в 1 сло2 - 216м2
5. Устройство примыканий фундамента - 2м2

## Дефектная ведомость

на ремонт туалета К-3.1 на 1-ом этаже

1. Демонтаж половой плитки - 17,78 м2.
2. Укладка пол. плитки (керамогранит) - 17,78 м2.
3. Обработка потолков водой - 17,78 2.
4. Очистка потолков шпателями от старой краски - 16,58м2
5. Шпаклевка потолков -16,58м2
6. Покраска потолков в/д краской - 16,58м2
7. Обработка стен водой - 98,08 м2
8. Очистка стен шпателями - 98,08м2
9. Грунтовка стен - 98,8м2
10. Насечка стен под плитку - 39,07м2
10. Укладка керам. плитки на стены - 39,07м2
10. Покраска стен в/д краской - 61 м2
11. Покраска дверных блоков с 2-х сторон с расчисткой старой краски более 35 % - 9,34 м2

### Дефектная ведомость на ремонт кровли корпуса № 3.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечание
1.	Ремонт кровли фонаре в осях Б1-Б2 /13-14 с демонтажем старого слоя и покрытие 2 слоя "Бикростом"	м2	48,00	
2.	Устройство примыканий высотой более 600мм с заменой утеплителя и обшивки (плоский шифер)с устройством капельников.	м.п.	60,00	
3.	Устройство мягкой кровли (Бикрост)	м2	48	
4.	Смена примыканий из "Бикроста" север.сторона,устройство капельников.	м.п.	12	

## Дефектная ведомость

на ремонт коридора и комнаты приема пищи в К- 3.1

1. Очистка шпателями потолков - 0,09 м<sup>2</sup>
2. Очистка потолков и стен кистями - 90 м<sup>2</sup>
3. Шпаклевка потолков и стен - 9 м<sup>2</sup>.
4. Грунтовка потолков - 57,3 м<sup>2</sup>
5. Окраска потолков с расчисткой до 10%  
водоэмульсионной краской - 57,3 м<sup>2</sup>
6. Очистка шпателями откосов и стен - 38 м<sup>2</sup>
8. Шпаклевка откосов - 0,06 м<sup>2</sup>
9. Шпаклевка стен - 49,4 м<sup>2</sup>
10. Окраска дверей и ворот за 2 раза с расчисткой до  
10 % в/д краской - 34 м<sup>2</sup>
11. Грунтовка стен - 437 м<sup>2</sup>
12. Окраска стен с расчисткой до 10 %  
В/д краской. - 437 м<sup>2</sup>.